

+ -

**USŁUGI BUDOWLANE**  
**INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ**

**Stanisław Jońca**  
**12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 26a/6**  
**Tel. 606878920**

---

**INFORMACJA BIOZ DOTYCZĄCA ROZBUDOWY**  
**SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOŚCIELNEJ W ŚWIĘTAJNIE**

**BRANŻA : SANITARNA**

**INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO UL. GRUNWALDZKA 15**  
**12-140 ŚWIĘTAJNO**

<b>Opracował</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>
<b>Andrzej Pietrzak</b>	<b>139/83/OL</b> <b>47/97/OL</b>	<b>ANDRZEJ PIETRZAK</b> <small>uprawnienia budowlane nr 139/83/OL i nr 47/92/OL nr ewid. WAM /15/2016/01 projektowanie i kierowanie robotami w specjalności instalacyjno-przebiegowej</small>

**WRZESIEŃ 2017**

## Informacja BIOZ

### 1. Podstawa opracowania

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003 r w sprawie „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ ogłoszonej w Dz.U. nr 120 poz 1126.

Podstawą merytoryczną informacji jest projekt budowlany p.n. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Świątajnie „ gm. Świątajno. Wykonany przez Usługi Budowlane Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Stanisław Jońca , 12-100 Szczytno , ul Osuchowskiego 26a/6

### 2. Zakres robót

W skład niniejszego opracowania wchodzi roboty związane z budową sieci wodociągowej z PVC 110 PN 10 o długości i L = 1887 mb

### 3. Lokalizacja robót

Roboty będą wykonywane na terenie gm. Świątajno dz. Nr 28, 377, 387 Obr. Świątajno.

### 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Wykaz ten znajduje się na mapie sytuacyjno – wysokościowej zagospodarowania terenu rys nr 1 .

### 5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożeni BIOZ

- Wykonywanie wykopów i ich zasypywanie
- Transport materiałów i ich rozładunek
- Praca sprzętu
- Ręczne roboty ziemne
- Ruch pojazdów i ludzi po drodze w której prowadzone będą roboty
- Zagrożenie porażenia prądem przy wykonywaniu wykopów przy kablach energetycznych

### 6. Skala zagrożeń zdrowia ludzi

Przy wykonywanych robotach mogą występować następujące niebezpieczeństwa:

- wpanięcie do wykopu przy wykonywaniu robót ziemnych
- zagrożenie ruchem pojazdów mechanicznych
- zagrożenia związane z pracą sprzętu mechanicznego
- zagrożenie przy obsłudze sprzętu związanego z wykonywaniem przecisków

Celem wyeliminowania w/w zagrożeń należy wcześniej przeprowadzić instruktaż pracowników oraz przestrzegać przepisów BHP. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą.

**7. Przechowywanie materiałów budowlanych, sprzętu i narzędzi w czasie wykonywania w/w inwestycji**

Ze względu na mały zakres robót nie przewiduje się organizacji placu budowy.

Pracownicy na budowę będą dowożeni. Dla sprzętu należy wyznaczyć miejsca postojowe. Materiały będą dowożone do bezpośredniego wbudowania. W czasie realizacji inwestycji przewiduje się zatrudnienie 4 pracowników przez okres 21 dni.

Ilość roboczogodzin wyniesie :  $21 \times 4 \times 8 = 672$  r-g

**8. Wytyczne do sporządzania planu BIOZ**

Nie przewiduje się wykonania części rysunkowej , gdyż nie zachodzi żaden z rodzajów robót wymienionych w Ustawie z dn 7.07.1994 r Prawo Budowlane .

Opracował:

**ANDRZEJ PIETRZAK**  
uprawnienia budowlane nr 139/83/OL i nr 47/92/OL  
nr ewid. WAM /26/2045/01  
projektowanie i kierowanie robotami w specjalności  
inżyniersko-inżynierskiej